



**МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Минэнерго и ЖКХ Самарской области)

443010, г. Самара, ул. Самарская, 146А

☎ (846) 214-75-01, 333-64-38

E-mail: energo@samregion.ru

www.minenergo.samregion.ru

Главному редактору сетевого
издания «Зеленый Фонд»

Иванову О.В.

№ _____ от _____

На № _____ от _____

Уважаемый Олег Владимирович!

В ответ на письмо от 01.07.2025 исх. № СМИ 042-2025 министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области сообщает следующее.

Объект капитального строительства: «Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области» введен в эксплуатацию 21 марта 2025 года.

В настоящее время заключен договор пуско-наладочных работ, согласно которому подрядчик разрабатывает программу пуско-наладочных работ под нагрузкой с определением режимов и этапов наладки технологического процесса работы очистных сооружений на фактическом объеме сточных вод, определяет эффективность механической и биологической очистки, производит наладку процессов нитри-денитрификации путем оптимизации дозы ила и внутренней циркуляции иловой смеси, производит наладку процесса удаления фосфора (с применением химического метода) и наладку сооружений доочистки, осуществляет регулировку расхода воздуха, достижение минимально возможной подачи воздуха при устойчиво стабильном качестве очистки сточных вод в рамках установленных технологических нормативов, нормативов допустимого сброса.

По информации администрации муниципального района Безенчукский 06.05.2025 и 21.05.2025 на данный объект выезжали сотрудники Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской и Ульяновской областям. По результатам проверки было выдано Предписание № 16-вн об устранении выявленных нарушений согласно обязательным требованиям в срок до 21.08.2025.

В ходе замены аэраторов со дна поднимается ил (грязь), который в дальнейшем попадает в выпускной коллектор. В процессе работы определяются физико-химические и гидробиологические свойства активного ила, отработывают оптимальный режим очистки сточных вод с определением

объемов циркулирующего и избыточного ила, с достижением степени очистки до уровня установленных технологических нормативов, нормативов допустимого сброса, а также производят отладку работы системы контроля сбросов, установленной на объекте, для выхода на нормативные показатели очистки сточных вод. Данные пуско-наладочные работы планируется провести в срок до 30.08.2025.

Необходимо отметить, что контроль за соблюдением санитарных норм, норм очистки сточных вод в условиях постоянной эксплуатации объекта выполняют специализированные организации.

Одной из основных причин недостижения очистки сточных вод до нормативного уровня является ненадлежащая работа по эксплуатации технологического оборудования соответствующего очистного сооружения, которое требует как своевременного планового обслуживания, так и оперативной реакции в непредвиденных случаях в части ремонта или замены неисправных узлов, в том числе посредством новой поставки комплектующих.

Кроме того, немаловажным фактором в данном вопросе является финансовые возможности эксплуатирующих организаций – в течение нескольких лет обеспечивать надлежащую работу капиталоемкого оборудования, превентивно зарезервировав на данные цели оборотные средства в долгосрочной перспективе.

В настоящее время совместно с органами местного самоуправления и эксплуатирующими организациями на территории Самарской области, а также с федеральными органами исполнительной власти проводится работа по анализу причин и выработке соответствующих решений в целях выхода очистных сооружений на нормативные параметры очистки сточных вод.

Касательно возведения объекта капитального строительства отмечаем, что данный механизм содержит многоступенчатый подход и распределен на уполномоченные действующим законодательством органы (организации), в том числе:

стадия проектирования – муниципальный заказчик, государственная экспертиза проектов в строительстве;

стадия выполнения строительно-монтажных работ – муниципальный заказчик, органы государственного строительного надзора, независимый федеральный строительный контроль, а также территориальное управление Росприроднадзора;

стадия эксплуатации – эксплуатирующая организация, органы государственного экологического надзора, а также территориальное управление Росприроднадзора.

Для Самарской области с 2019 года в рамках федерального проекта в финансовом соглашении с Минстроем России и нефинансовом соглашении с Минприроды России было установлено 3 целевых показателя с соответствующими плановыми значениями, которые достигнуты в полном объеме, из них:

1. Прирост мощности очистных сооружений Самарской области, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод – до 0,295 км³ в год (факт по состоянию на 01.04.2025 - 0,3166 км³ в год).

2. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод – до 0,000 км³ в год (факт по состоянию на 01.04.2025 - 0,000 км³ в год) - данный показатель исключен в декабре 2023 года.

3. Количество построенных (реконструированных) объектов – 16 единиц (факт по состоянию на 01.04.2025 - 16 шт.) - данный показатель включен в декабре 2023 года.

За все время реализации ФП "Оздоровление Волги" с 2019 года по настоящее время введены в эксплуатацию 16 очистных сооружений, что позволило достичь планового значения целевого показателя «Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод», которое установлено в соглашении о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, а также в соглашении о реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Самарская область)» на территории Самарской области, заключенном с Минстроем России и Минприроды России соответственно.

В рамках созданного Правительством Российской Федерации Инцидента 55 "Очистные сооружения" в 2024 году Росприроднадзором проведена внеплановая проверка очистки сточных вод по всем очистным сооружениям, реализованным в составе федерального проекта. Зафиксированы превышения по отдельным веществам (проектным и не входящим в состав проекта строительства или реконструкции объекта капитального строительства).

По итогам проведенных региональных штабов у Губернатора Самарской области В.А. Федорищева в 2024 и 2025 годах по всем очистным сооружениям утверждены дорожные карты по выходу на нормативные параметры очистки.

В рамках созданного Правительством Российской Федерации Инцидента 55 "Очистные сооружения" сроки соблюдения дорожных карт находятся на федеральном контроле.

Министр

С уважением,


В.В. Брижань