



Министерство экологии и природных ресурсов
Нижегородской области

**Государственное бюджетное
учреждение
Нижегородской области
«Экология региона»**

ООО «ГЭС-Экотехнологии»

Ильинская ул., д. 51, г. Нижний Новгород, 603109
тел/факс. (831) 433-94-10, 437-33-32
e-mail: eco@ecolog-region.ru
<http://www.ecolog-region.ru>

№ _____
на № _____ от _____

Решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта

Между ГБУ НО «Экология региона» (далее – Заказчик) и ООО «ГЭС-Экотехнологии» (далее – Подрядчик) на основании Распоряжения Правительства Нижегородской области от 06 апреля 2016 года «Об определении заказчика выполнения работ по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба на территории Нижегородской области», в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» был заключен государственный контракт от 25.07.2016 № 25/16-ЕП (далее – Контракт) на выполнение работ по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба на территории Нижегородской области (неорганизованной свалки «Черная дыра» промышленных отходов бывшего производства ОАО «Оргстекло», шламонакопителя «Белое море», полигон твердых бытовых отходов «Игумново»).

В соответствии с п. 2.1 Контракта Подрядчик в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к Контракту) и Календарным графиком выполнения работ (Приложение №1 к Контракту) обязуется выполнить все работы по Контракту.

С 01.01.2021 работы на объекте «Черная дыра» приостановлены Подрядчиком, оборудование на Объекте не эксплуатируется.

По истечении более 2 (двух) лет Подрядчиком была проведена корректировка проектно-сметной документации, однако, приказом Росприроднадзора № 527/ГЭЭ от 07.03.2023 было получено отрицательное заключение государственной экологической экспертизы.

За период приостановки работ Заказчик систематически направляет в адрес Подрядчика требования о взыскании неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств по Контракту.

Требования в добровольном порядке Подрядчиком не удовлетворены.

В соответствии с п. 28.2 Контракта расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ (ч.8 ст.95 Закона №44-ФЗ).

Согласно ч. 9 Закона №44-ФЗ Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено контрактом.

В соответствии с п. 28.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения своих обязательств по Контракту на срок более 90 (девяносто) календарных дней в случае невозможности компенсировать отставание по другим этапам работ.

В соответствии с ч. 3 ст. 715 Гражданского кодекса РФ если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Согласно п. 28.6 Контракта при досрочном расторжении Контракта стороны производят взаиморасчеты за работы только в той части, в какой они фактически выполнены Подрядчиком и приняты в установленном порядке Заказчиком на момент такого расторжения, о чем составляется Акт сверки взаиморасчетов.

Директор

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by several loops and a horizontal line extending to the right.

Левин М.С.