



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАЗАНИ

Чехова ул., 36, Казань, 420043,
(843) 221 30 12, e-mail: kzn.prok@tatar.ru

20.09.2022 № 1086-2022

Главному редактору сетевого издания
«Зеленый фонд»

Иванову Олегу Владимировичу

green-fond@mail.ru

На № _____

Ваше обращение (рег. № ПЗ-677-22-20920048 от 23.09.2022) по вопросу привлечения должностных лиц государственного казенного учреждения «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» (далее – ГКУ ГИСУ РТ) к административной ответственности по статье 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях прокуратурой города Казани рассмотрено.

Сообщаю, что по итогам проверки Ваших доводов вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении ввиду отсутствия состава административного правонарушения.

Данное решение Вы вправе обжаловать в порядке, предусмотренном положениями главы 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Также одновременно довожу до Вашего сведения, что в ходе рассмотрения Вашего обращения, прокуратурой города в деятельности ГКУ ГИСУ РТ выявлены нарушения действующего законодательства, выраженные в незаконном направлении претензии в адрес общества с ограниченной ответственностью «Ядран-Строй» в рамках исполнения государственного контракта № 2/22/ЕП от 31.03.2022, в связи с чем в адрес руководителя учреждения внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства.

О результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования Вам будет сообщено дополнительно.

В случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его вышестоящему прокурору либо в суд.

Приложение: определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении на 5 л.

Прокурор города
старший советник юстиции

О.А. Дроздов



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ул. Лесгафта, 29, г. Казань, 420043

ДӨҮЛӨТ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

Лесгафт ур., 29, Казан шәһәре, 420043

тел. (843)264-80-00, факс (843)264-80-20, e-mail: gisu.rt@tatar.ru, www.gisu.tatarstan.ru.

23.04.2022 № 5910-юр

На № _____ от _____

ООО «ЯДРАН-СТРОЙ»
420061, г. Казань, ул.Н.Ершова, д.1 «А»

Претензия

Между ГКУ «Главинвестстрой РТ» и ООО «ЯДРАН-СТРОЙ» (далее – исполнитель) заключен государственный контракт от 29.11.2021 №96-21/смп (далее – контракт) на выполнение работ по рекультивации объекта: «Рекультивация Самосыровского полигона по ул.Мамадышский тракт г.Казани».

Срок завершения работ, предусмотренных контрактом – 30.11.2023.

В соответствии с п.5.1.4 контракта, исполнителем представлен подписанный график производства работ.

Согласно графику производства работ, в марте и апреле месяцах 2022 года, исполнитель обязан был завершить следующие виды работ:

- выполнение работ по водоотводному каналу – 614 п.м.;
- установка газовых дренах – 80 шт.;
- установка дренах системы доувлажнения – 40 шт.;

Однако по состоянию 22.04.2022 вышеуказанные работы на объекте не выполнены, что ведет к увеличению сроков сдачи объекта.

В соответствии с п.2 ст.715 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или **выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным**, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В связи с чем, сообщаем Вам о необходимости исполнить свои обязательства, принятые по контракту, в полном объеме, а именно: в течении 3 рабочих дней организовать строительные работы на объекте в соответствии с графиком производства работ. А также, **в течение 5 рабочих дней со дня предъявления настоящей претензии в порядке и размере, предусмотренного п. 12.3 контракта, обеспечить оплату штрафа.**

Обращаем внимание, что обеспечением исполнения контракта является банковская гарантия. В случае неисполнения требований, указанных в настоящей претензии требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии будет направлено соответствующему гаранту.

Реквизиты для оплаты: Получатель: УФК по РТ (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»), 420043, г. Казань, ул. Лесгафта, 29, ИНН 1654006250, КПП 165501001, рас.счет 03100643000000011100, кор.счет 40102810445370000079, ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА



30.05.2022 № 7675-юр

На № _____ от _____

ООО «Ядран-Строй»

420061, РТ, г.Казань

Ул.Н.Ершова, д.1 «А», офис 975

Претензия

Между государственным казенным учреждением «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» и ООО «Ядран-Строй» (далее - исполнитель) заключен государственный контракт от 29.11.2021 №96-21/смп (далее – контракт) по строительству объекта «Рекультивация Самосыровского полигона по ул.Мамадышский тракт г.Казани» (далее - объект).

27.05.2022 был осуществлен выезд на объект, в рамках которого произведен осмотр объекта и составлен акт осмотра. В ходе осмотра объекта обнаружено отставание от графика выполнения работ на 86 дней.

Согласно условиям контракта, подрядчик обязан подписать и представить государственному заказчику график выполнения работ. В соответствии с п.5.1.18 контракта подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с графиком выполнения работ.

Пунктом 12.1 контракта установлено, что стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

В связи с чем, требуем в течение 5 рабочих дней со дня предъявления настоящей претензии в порядке и размере, предусмотренных разделом 12 контракта, обеспечить оплату неустойки.

Задолженность	Период просрочки			Ставка	Формула	Неустойка
	с	по	дней			
216 165 047,48	01.03.2022	Новая задолженность на 216 165 047,48 руб.				
216 165 047,48	01.03.2022	10.04.2022	41	20	$216\ 165\ 047,48 \times 41 \times 1/300 \times 20\%$	5 908 511,30 р.
216 165 047,48	11.04.2022	03.05.2022	23	17	$216\ 165\ 047,48 \times 23 \times 1/300 \times 17\%$	2 817 351,12 р.
216 165 047,48	04.05.2022	26.05.2022	23	14	$216\ 165\ 047,48 \times 23 \times 1/300 \times 14\%$	2 320 171,51 р.
216 165 047,48	27.05.2022	27.05.2022	1	11	$216\ 165\ 047,48 \times 1 \times 1/300 \times 11\%$	79 260,52 р.
Сумма основного долга: 216 165 047,48 руб.						
Сумма неустойки: 11 125 294,45 руб						

Также требуем увеличить количество работников, машин и оборудования на объекте для восстановления производства работ на объекте и осуществить необходимую закупку материалов и оборудования. В случае отсутствия возможности увеличения количества работников, машин и оборудования, привлечь субподрядную организацию согласно условиям контракта.

В случае неисполнения настоящих требований, заказчик вправе расторгнуть контракт и обратиться в суд за защитой своих законных прав и интересов.

Приложение: копия акта осмотра объекта.

Реквизиты для оплаты неустойки: Получатель: УФК по РТ (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»), 420043, г. Казань, ул. Лесгафта, 29, ИНН 1654006250, КПП 165501001, 40102810445370000079, 03100643000000011100, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН г. Казань, БИК 019205400, ОКТМО 92701000, КБК 71311607090020000140.

Директор

Н.Р.Ситдиков



«ГЛАВНОЕ
ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»



«ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БАШ ИНВЕСТИЦИЯ-
ТӨЗЕЛЭШ ИДАРӘСЕ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ул. Лесгафта, 29, г. Казань, 420043

тел. (843)264-80-00, факс (843)264-80-20, e-mail: gisu.rt@tatar.ru, www.gisu.tatarstan.ru.

ДӨҮЛӨТ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

Лесгафт ур., 29, Казан шәһәре, 420043

28.09.2022 № 13981-ам

На № _____ от _____

Главному редактору сетевого
издания «Зеленый Фонд»
Иванову О.В.

О направлении информации

ГКУ «Главинвестстрой РТ», рассмотрев Ваш запрос №134-2022 от 26.09.2022 г. о ходе выполнения работ по объекту: «Рекультивация Самосыровского полигона по ул.Мамадышский тракт г.Казани», сообщает следующее.

В соответствии с разделом 3 государственного контракта №96-21/смп от 29.11.2021г. работы по контракту должны быть завершены в срок до 30.11.2023 года. С момента наступления указанной даты заказчик вправе обратиться в судебные органы за защитой своих законных прав и интересов в связи с неисполнением ООО «Ядран-Строй» обязательств по государственному контракту.

Первый заместитель директора

А.Р. Надршин



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 32021D2A498E42DB4BD57C0281163C8B8FB3B

Владелец: Надршин Айрат Рашатович

Действителен с 28.12.2021 до 28.03.2023

Исх 23/0922
От 30 сентября 2022г.

Сетевое издание «Зеленый фонд»
Главному редактору Иванову О.Г.

В рамках Вашего запроса № 135-2022 от 27 сентября 2022 года информируем Вас, что на претензию ГКУ «Главинвестстрой РТ» № 7675-юр от 30.05.2022 г. ООО «Ядран-Строй» был направлен ответ о том, что объект «Рекультивация Самосыровского полигона по ул. Мамадышский тракт в г. Казани» обеспечен необходимым количеством персонала и строительной техники.

ООО «Ядран-Строй» приняло все возможные и необходимые меры для обеспечения исполнения обязательств по госконтракту (срок завершения работ 30.11.2023 года).


Государственный заказчик - ГКУ «Главинвестстрой РТ» кроме прочего имеет возможность ежедневного мониторинга проводимой работы на объекте благодаря доступу к онлайн камерам видеонаблюдения.

По словам федерального министра экологии и природных ресурсов Александра Козлова, посетившего объект 23 сентября 2022 года в составе выездной комиссии «решение по Самосыровскому полигону было принято правильное».

После осмотра полигона членами комиссии - министром строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Маратом Айзатуллиным, министром экологии и природных ресурсов РТ Александром Шадриковым, министром промышленности и торговли РТ Олегом Коробченко, глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ отметил, что «строительный комплекс Казани мобилизован» <https://www.business-gazeta.ru/news/564547>.

Приложение: *фото с таймлапс камер**

Генеральный директор
ООО «ЯДРАН-СТРОЙ»



М.Р. Хайруллин

Руководитель пресс-службы ООО «Ядран-Строй»
Лилия Клюковская
info@yadran-stroy.com
8 (843)226 26 76